

新病院建設工事スケジュール

※わかりやすく表記するため、年号で表示してある部分があります。

年 (年度)	2018年(H30)	2019年(H31)	2020年(H32)	2021年(H33)	2022年(H34)
	4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
	▼工事着工	▼新病院着工	▼新病院竣工	▼新病院開院 (平成33年3月)	▼グランドオープン (平成34年8月)
全体工程	② 新病院棟建設工事(25ヵ月) 杭・基礎工事 (H30.12月～H31.6月) / 躯体工事(鉄骨・防水・外壁工事) (H31.7月～H32.7月) / 仕上・設備工事 (H32.4月～H32.12月)		開院準備(3ヵ月)	③ 改修工事(4ヵ月)	④ 解体・外構工事 H33.8月～H34.7月(12ヵ月) 外構工事 / 現病院解体工事
	① 新設浄化槽工事 既存浄化槽解体 H30.4月～H31.1月				

配置図

【新病院棟概要】

延床面積 : 38,292.61㎡
(新棟及び既存救急センター)

階数・構造

- ・②新病院棟: 地上7階建て(一部8階) 鉄骨造(免震構造)
- ・②リニアック棟: 地上1階 鉄筋コンクリート造(耐震構造)

