

新市立島田市民病院建設工事 地元調達率 速報値

※工事請負契約額14,900,000,000円に対する地元下請業者との契約額を地元調達率とする

※工事出来高予想は全体工事の出来高予想とする

※速報値のため検収により金額が変動する場合があります

2019.10.01

名称	2018				2019				2020				2021				2022		
	3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9
地元下請契約額累計(千円)	0	253,959	323,004	1,151,917	3,258,504	4,295,426	4,315,501												
地元調達率(%)	0.0%	1.7%	2.2%	7.7%	21.9%	28.8%	29.0%												
工事出来高予想(%)	0.0%	1.5%	3.1%	6.0%	11.8%	15.4%	19.5%	23.2%	36.2%	53.0%	75.6%	90.4%	91.0%	91.8%	93.0%	94.7%	97.3%	99.2%	100.0%
出来高実績(%)	0.0%	5.6%	7.1%	25.3%	71.7%	94.5%	95.0%												

